

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS – ANEXO V							
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO							
ITENS	CRONOGRAMA FINANCEIRO	MÊS – 1	MÊS – 2	MÊS – 3	MÊS – 4	%	VALOR R\$
	ETAPASIMÊS						
	CLIMATIZAÇÃO						
1 1	EQUIPAMENTOS TIPO CHILLER E TORRE DE RESFRIAMENTO	0,00%	0,00%	80,00%	20,00%	27,71%	R\$ 864.910,00
		0,00	0,00	691928,00	172982,00		
1 2	EQUIPAMENTO TIPO FAN COIL E BOMBAS	0,00%	60,00%	30,00%	10,00%	17,64%	R\$ 550.667,00
		0,00	330400,20	165200,10	55066,70		
2 0	REDES DE DUTOS DE AR ISOLADO COM MANTA DE LÃ DE VIDRO	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	11,69%	R\$ 364.963,48
		121654,49	121654,49	121654,50			
3 0	DIFUSORES/GRELHA	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	2,85%	R\$ 88.791,01
		0,00	26637,30	35516,41	26637,30		
4 0	REDES HIDRÁULICAS DE ÁGUA GELADA	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	10,12%	R\$ 315.878,73
		126351,49	94763,62	94763,62			
5 0	CONEXÕES E FECHAMENTOS	0,00%	30,00%	40,00%	30,00%	10,97%	R\$ 342.201,28
		0,00	102660,38	136880,52	102660,38		
6 0	VÁLVULAS HIDRÁULICAS DE OPERAÇÃO E CONTROLE	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	5,00%	R\$ 156.211,48
		46863,43	46863,43	46863,44	15621,18		
7 0	REDE ELÉTRICA	0,00%	30,00%	50,00%	30,00%	7,79%	R\$ 243.275,40
		0,00	72982,62	97310,16	72982,62		
8 0	SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 500 KVA \ 13,8KV – INSTALAÇÕES E PROJETOS	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	5,24%	R\$ 226.250,00
		0,00	0,00	113125,00	113125,00		
9 0	OUTROS (OBRAS CIVIS COMPLEMENTARES E START UP DO SISTEMA)	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,99%	R\$ 30.650,00
		0,00	0,00	15325,00	15325,00		
	PERCENTUAL TOTAL					100,00%	
	TOTAL /MÊS	R\$ 294.869,41	R\$ 795.962,04	R\$ 1.518.566,75	R\$ 574.400,18	R\$ 3.183.798,38	
	TOTAL FATURAMENTO						R\$ 3.183.798,38