

Cronograma

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS													
REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CONCILIAÇÃO													
ITEM	DISCRIMINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ Total	%	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 11.639,30	2,03	100,00	11.639,30		-		-		-		-
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 5.272,30	0,92	100,00	5.272,30		-		-		-		-
3.0	ESCAVAÇÃO	R\$ 5.987,29	1,04	70,00	4.191,10	30,00	1.796,19		-		-		-
4.0	INFRA-ESTRUTURA	R\$ 52.541,97	9,17	60,00	31.525,18	40,00	21.016,79		-		-		-
5.0	SUPRA-ESTRUTURA	R\$ 104.251,50	18,19		-	70,00	72.976,05	30,00	31.275,45		-		-
6.0	ALVENARIA	R\$ 49.657,97	8,67	30,00	14.897,39	35,00	17.380,29	20,00	9.931,59	15,00	7.448,70		-
7.0	REVESTIMENTO	R\$ 37.344,22	6,52	20,00	7.468,84	40,00	14.937,69	40,00	14.937,69		-		-
8.0	COBERTA	R\$ 45.258,64	7,90	10,00	4.525,86	30,00	13.577,59	50,00	22.629,32	10,00	4.525,86		-
9.0	PISO / RODAPÉ / PAVIMENTAÇÃO	R\$ 49.209,44	8,59		-		-	10,00	4.920,94	70,00	34.446,61	20,00	9.841,89
10.0	ESQUADRIAS / VIDROS / DIVISÓRIAS	R\$ 44.241,23	7,72		-		-	30,00	13.272,37	50,00	22.120,61	20,00	8.848,25
11.0	PINTURA	R\$ 15.947,25	2,78		-		-	20,00	3.189,45	50,00	7.973,63	30,00	4.784,18
12.0	INST. HIDRO-SANITÁRIAS	R\$ 33.494,25	5,84		-	10,00	3.349,43	40,00	13.397,70	30,00	10.048,28	20,00	6.698,85
13.0	INST. ELÉTRICAS	R\$ 75.616,24	13,19	10,00	7.561,62	20,00	15.123,25	40,00	30.246,50	20,00	15.123,25	10,00	7.561,62
14.0	INST. TELEFONICAS E DE LÓGICA (CABEAMENTO ESTRUTURADO)	R\$ 10.147,29	1,77		-	20,00	2.029,46	40,00	4.058,92	20,00	2.029,46	20,00	2.029,46
15.0	INST. DE AR CONDICIONADO	R\$ 2.619,00	0,46		-	50,00	1.309,50	50,00	1.309,50		-		-
16.0	INST. DE SEGURANÇA/ PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 8.162,94	1,42	10,00	816,29	10,00	816,29	60,00	4.897,76	10,00	816,29	10,00	816,29
17.0	CIRCUITO FECHADO INTERNO DE TV (CFTV) TUBULAÇÃO SECA	R\$ 2.162,50	0,38		-		-	100,00	2.162,50		-		-
18.0	DIVERSOS	R\$ 19.523,79	3,41		-		-	25,00	4.880,95	25,00	4.880,95	50,00	9.761,90
	TOTAL DA PLANILHA	573.077,12	100,00										
VALOR PARCIAL				15,34%	87.897,91	28,67%	164.312,52	28,11%	161.110,64	19,09%	109.413,63	8,78%	50.342,43
VALOR ACUMULADO				15,34%	87.897,91	44,01%	252.210,43	72,12%	413.321,06	91,22%	522.734,69	100,00%	573.077,12