

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE AGUA BRANCA

SERVIÇO				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVICOS PRELIMINARES	15.727,14	2,21											15.727,14
				15.727,14	2,21	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	MOVIMENTO EM TERRA	6.297,17	0,89											6.297,17
				6.297,17	0,89	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	INFRA-ESTRUTURA	62.165,47	8,75											62.165,47
				62.165,47	8,75	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	SUPRA-ESTRUTURA	180.372,50	25,40											180.372,50
				82.971,35	11,69	97.401,15	13,72	-	-	-	-	-	(0,01)	
5	FECHAMENTO E DIVISORIAS	28.970,82	4,08											28.970,82
				-	-	28.970,82	4,08	-	-	-	-	-	-	
6	COBERTA E FORRO	49.293,50	6,94											49.293,50
				-	-	26.618,49	3,75	22.675,01	3,19	-	-	-	-	
7	INSTALACOES HIDROSANITARIA	29.911,08	4,21											29.911,08
				-	-	-	-	29.911,08	4,21	-	-	-	-	
8	INSTALACOES ELETRICAS	51.276,99	7,22											51.276,99
				-	-	-	-	51.276,99	7,22	-	-	-	-	
9	INSTALACOES DE SEGURANÇA ELETRONICA	2.767,61	0,39											2.767,61
				-	-	-	-	2.767,61	0,39	-	-	-	-	
10	TRATAMENTO	4.066,37	0,57											4.066,37
				-	-	-	-	4.066,37	0,57	-	-	-	-	
11	ESQUADRIA	62.032,76	8,74											62.032,76
				-	-	-	-	62.032,76	8,74	-	-	-	-	
12	REVESTIMENTO	72.880,64	10,26											72.880,64
				-	-	-	-	14.576,13	2,05	58.304,51	8,21	-	-	
13	PAVIMENTACAO	70.243,60	9,89											70.243,60
				-	-	-	-	-	-	59.707,06	8,41	10.536,54	1,48	
14	PINTURA	33.964,30	4,78											33.964,30
				-	-	-	-	-	-	-	-	33.964,30	4,78	
15	INSTALACOES CONTRA INCENDIO E PANICO	4.006,41	0,56											4.006,41
				-	-	-	-	-	-	-	-	4.006,41	0,56	
16	ELEMENTOS DECORATIVOS	11.197,83	1,58											11.197,83
				-	-	-	-	-	-	-	-	11.197,83	1,58	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24.886,45	3,53											24.886,45
				-	-	-	-	-	-	-	-	24.886,45	3,53	
TOTAL SIMPLES		710.060,64	100,00	167.161,13	23,54	152.990,46	21,55	187.305,95	26,37	118.011,57	16,62	84.591,53	11,92	710.060,64
TOTAL ACUMULADO		710.060,64	100,00	167.161,13	23,54	320.151,59	45,09	507.457,54	71,46	625.469,11	88,08	710.060,64	100,00	