

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE MARAVILHA

SERVIÇO				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVICOS PRELIMINARES	16.882,36	2,60											16.882,36
				16.882,36	2,60	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	MOVIMENTO EM TERRA	7.954,05	1,23											7.954,05
				7.954,05	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	INFRA-ESTRUTURA	28.704,35	4,42											28.704,35
				28.704,35	4,42	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	SUPRA-ESTRUTURA	121.091,16	18,66											121.091,16
				55.701,93	8,58	65.389,23	10,08	-	-	-	-	-	-	
5	FECHAMENTO E DIVISORIAS	32.103,43	4,95											32.103,43
				-	-	32.103,43	4,95	-	-	-	-	-	-	
6	COBERTA E FORRO	56.829,29	8,76											56.829,29
				-	-	30.687,82	4,73	26.141,47	4,03	-	-	-	-	
7	INSTALACOES HIDROSANITARIA	28.844,66	4,44											28.844,66
				-	-	-	-	28.844,66	4,44	-	-	-	-	
8	INSTALACOES ELETRICAS	62.857,30	9,69											62.857,30
				-	-	-	-	62.857,30	9,69	-	-	-	-	
9	INSTALACOES DE SEGURANÇA EELTRONICA	2.650,69	0,41											2.650,69
				-	-	-	-	2.650,69	0,41	-	-	-	-	
10	TRATAMENTO	6.587,40	1,02											6.587,40
				-	-	-	-	6.587,40	1,02	-	-	-	-	
11	ESQUADRIA	33.359,85	5,14											33.359,85
				-	-	-	-	33.359,85	5,14	-	-	-	-	
12	REVESTIMENTO	75.032,74	11,56											75.032,74
				-	-	-	-	15.006,55	2,31	60.026,19	9,25	-	-	
13	PAVIMENTACAO	78.794,08	12,14											78.794,08
				-	-	-	-	-	-	66.974,97	10,32	11.819,11	1,82	
14	PINTURA	37.279,96	5,74											37.279,96
				-	-	-	-	-	-	-	-	37.279,96	5,74	
15	INSTALACOES CONTRA INCENDIO E PANICO	2.737,69	0,42											2.737,69
				-	-	-	-	-	-	-	-	2.737,69	0,42	
16	ELEMENTOS DECORATIVOS	18.193,80	2,80											18.193,80
				-	-	-	-	-	-	-	-	18.193,80	2,80	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	39.066,61	6,02											39.066,61
				-	-	-	-	-	-	-	-	39.066,61	6,02	
TOTAL SIMPLES		648.969,42	100,00	109.242,69	16,83	128.180,48	19,76	175.447,92	27,04	127.001,16	19,57	109.097,17	16,80	648.969,42
TOTAL ACUMULADO		648.969,42	100,00	109.242,69	16,83	237.423,17	36,59	412.871,09	63,63	539.872,25	83,20	648.969,42	100,00	