

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DO FORUM DA COMARCA DE QUEBRANGULO

SERVIÇO				1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		TOTAL
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	
1	SERVICOS PRELIMINARES	16.870,73	2,97											16.870,73
				16.870,73	2,97	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	MOVIMENTO EM TERRA	22.738,36	4,01											22.738,36
				22.738,36	4,01	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	INFRA-ESTRUTURA	27.322,86	4,82											27.322,86
				27.322,86	4,82	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	SUPRA-ESTRUTURA	111.870,76	19,73											111.870,76
				51.460,55	9,07	60.410,21	10,65	-	-	-	-	-	0,01	
5	FECHAMENTO E DIVISORIAS	29.130,93	5,14											29.130,93
				-	-	29.130,93	5,14	-	-	-	-	-	-	
6	COBERTA E FORRO	43.984,93	7,76											43.984,93
				-	-	26.390,96	4,65	17.593,97	3,10	-	-	-	0,01	
7	INSTALACOES HIDROSANITARIA	26.054,04	4,59											26.054,04
				-	-	-	-	26.054,04	4,59	-	-	-	-	
8	INSTALACOES ELETRICAS	40.627,51	7,16											40.627,51
				-	-	-	-	40.627,51	7,16	-	-	-	-	
9	INSTALACOES DE SEGURANÇA ELETRONICA	1.046,22	0,18											1.046,22
				-	-	-	-	1.046,22	0,18	-	-	-	-	
10	TRATAMENTO	955,10	0,17											955,10
				-	-	-	-	955,10	0,17	-	-	-	-	
11	ESQUADRIA	44.707,55	7,88											44.707,55
				-	-	-	-	44.707,55	7,88	-	-	-	-	
12	REVESTIMENTO	64.965,15	11,46											64.965,15
				-	-	-	-	7.795,82	1,37	57.169,33	10,08	-	0,01	
13	PAVIMENTACAO	44.332,21	7,82											44.332,21
				-	-	-	-	-	-	26.599,33	4,69	17.732,88	3,13	
14	PINTURA	34.349,88	6,06											34.349,88
				-	-	-	-	-	-	-	-	34.349,88	6,06	
15	INSTALACOES CONTRA INCENDIO E PANICO	2.737,69	0,48											2.737,69
				-	-	-	-	-	-	-	-	2.737,69	0,48	
16	ELEMENTOS DECORATIVOS	12.242,39	2,16											12.242,39
				-	-	-	-	-	-	-	-	12.242,39	2,16	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	43.170,83	7,61											43.170,83
				-	-	-	-	-	-	-	-	43.170,83	7,61	
TOTAL SIMPLES		567.107,14	100,00	118.392,50	20,87	115.932,10	20,44	138.780,21	24,45	83.768,66	14,77	110.233,67	19,47	567.107,14
TOTAL ACUMULADO		567.107,14	100,00	118.392,50	20,87	234.324,60	41,31	373.104,81	65,76	456.873,47	80,53	567.107,14	100,00	