



**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-AL**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**673972/2017**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas - Crea-AL, o Acervo Técnico do profissional **PAULO GUSTAVO FIGUEIREDO LOPES LIMA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **PAULO GUSTAVO FIGUEIREDO LOPES LIMA**

Registro: **0200266101**

RNP: **0200266101**

Título profissional: Engenheiro Civil, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **AL20150025260**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 10/12/2015

Baixada em: 27/05/2016

Forma de registro: INICIAL

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ACENDER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS**

CPF/CNPJ: **12.473.062/0001-08**

Endereço do contratante: PRAÇA Marechal Deodoro da Fonseca

Nº: 319

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57000000

Contrato: CT nº 082/2015

Celebrado em: 03/12/2015

Valor do contrato: R\$ 7.985.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PRAÇA Marechal Deodoro da Fonseca

Nº: 319

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57000000

Data de início: 03/12/2015

Conclusão efetiva: 03/12/2016

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CPF/CNPJ: 12.473.062/0001-08

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #0987 - EDIFICAÇÕES 39 - INSTALAÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #0987 - EDIFICAÇÕES 43 - MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 39 - INSTALAÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 43 - MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1062 - MANUTENÇÃO PREDIAL 39 - INSTALAÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1062 - MANUTENÇÃO PREDIAL 43 - MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1084 - CONSERVAÇÃO PREDIAL 39 - INSTALAÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1084 - CONSERVAÇÃO PREDIAL 43 - MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado;**

#### Observações

Contrato nº 082/2015: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa de engenharia para executar serviços comuns de manutenção e adequação predial, preventiva, corretiva e de modernização das edificações utilizadas pelo Poder Judiciário de Alagoas, nos termos do edital PE nº 110/2014.

Número da ART: **AL20170057070**

Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO

Registrada em: 16/02/2017

Baixada em: 21/12/2017

Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO

Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ACENDER ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS**

CPF/CNPJ: **12.473.062/0001-08**

Endereço do contratante: PRAÇA Marechal Deodoro da Fonseca

Nº: 319

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57000000

Contrato: Termo Aditivo nº 082/2015

Celebrado em: 04/12/2016

Valor do contrato: R\$ 7.985.000,00

Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO

Ação institucional: Outros

Endereço da obra/serviço: PRAÇA Marechal Deodoro da Fonseca

Nº: 319

Complemento:

Bairro: Centro

Cidade: MACEIÓ

UF: AL

CEP: 57000000

Data de início: 04/12/2016

Conclusão efetiva: 03/12/2017

Finalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

CPF/CNPJ: 12.473.062/0001-08

Atividade Técnica: **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #0987 - EDIFICAÇÕES 39 - INSTALAÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> #0987 - EDIFICAÇÕES 43 - MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 39 - INSTALAÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1010 - SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 43 -**





**Certidão de Acervo Técnico - CAT**  
**Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966**  
**Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009**

**CREA-AL**

**CAT COM REGISTRO DE ATESTADO**

**673972/2017**

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas**

Atividade concluída

MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado; **1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1062 - MANUTENÇÃO PREDIAL 39 - INSTALAÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1062 - MANUTENÇÃO PREDIAL 43 - MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1084 - CONSERVAÇÃO PREDIAL 39 - INSTALAÇÃO 69435.33 metro quadrado; 1 - DIRETA RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1084 - CONSERVAÇÃO PREDIAL 43 - MANUTENÇÃO 69435.33 metro quadrado;**

#### Observações

Termo Aditivo do Contrato nº 082/2015: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 1.1. O objeto deste ajuste consiste na contratação de empresa de engenharia para executar serviços comuns de manutenção e adequação predial, preventiva, corretiva e de modernização das edificações utilizadas pelo Poder Judiciário de Alagoas, nos termos do edital PE nº 110/2014.

#### Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 308 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 673972/2017**

**18/01/2018, 13:34**

**1W4x6**

A CAT é Válida em todo território nacional.

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A falsificação constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-al.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 1W4x6





## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ACENDER ENGENHARIA LTDA** - inscrita no CNPJ/MF sob o nº **05.913.401/0001-56**, com sede na Av. Menino Marcelo, nº 9350, Empresarial Humberto Lobo, sala 1111, Serraria, Maceió/AL, CEP: 57046-000, executou para o **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS**, dentro do prazo contratual, sob a responsabilidade técnica do engenheiro civil, engenheiro de segurança do trabalho **PAULO GUSTAVO FIGUEIREDO LOPES LIMA**, CREA nº **020026610-1**, os serviços comuns de **MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E DE MODERNIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES UTILIZADAS PELO PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS**, conforme Contrato nº 082/2015, valor de **R\$7.985.000,00** e de acordo com as normas, Especificações Técnicas e quantitativos em anexo:

Prazo de execução: 03/12/2015 à 03/12/2017.

Maceió/AL, 21 de dezembro de 2017.

**JORGE TORRES-HOMEM LIRA**  
Departamento Central de Engenharia e Arquitetura - DCEA  
CREA-AL nº 020572879-0

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL 2º DISTRITO  
Av. Comendador Laço, 788, Poço - Maceió - AL -  
Fone: 3327-6269

RECONHEÇO por semelhança a(s) firma(s) **JORGE TORRES-HOMEM LIRA**

Maceió, 22 de dezembro de 2017  
Em testemunho da verdade

Maria Lucia Sampaio Falcão - Oficial  
Roberto de Melo Falcão - Substituto 3488  
Roberto Wagner Sampaio Falcão - Substituto  
Ana Maria S. Falcão Pereira - Escrivante



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:36  
Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



## ESTACIONAMENTO CENTRO

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:36  
Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: RECUPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DO CAMELO

LOCAL: ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE, MACEIÓ/AL

DATA: 11/12/2015

PRAZO DE EXECUÇÃO				120,00
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	13,00
4083 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	880,00
88326 - SINAPI	1.03	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS	H	1540,00
74077/003 - SINAPI	1.04	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	2503,58
74209/001 - SINAPI	1.05	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	3,00
74210/001 - SINAPI	1.06	BARRACA PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M2	14,52
TCU	1.07	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	1.08	VEICULO UTILITARIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERAÇÃO	H	74,00
	2.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
73801/001 - SINAPI	2.01	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	415,51
73616 - SINAPI	2.02	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,14
85366 - SINAPI	2.03	DEMOLICAO MANUAL DE PAVIMENTACAO EM CONCRETO ASFALTICO, ESPESURA 5CM	M2	92,92
85188 - SINAPI	2.04	PODA DE ARVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOCAO DE ENTULHO	UND	4,00
2192 - ORSE	2.05	DESTOCAMENTO DE ARVORE DE DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30M	UND	4,00
85335 - SINAPI	2.06	RETIRADA DE MEIO FIO COM EMPILHAMENTO E SE REMOCAO	M	196,00
73806/001 - SINAPI	2.07	LIMPEZA DE SUPERFÍCIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA	M2	2503,58
7766 - ORSE	2.08	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES, SEM REAPROVEITAMENTO	UND	1,00
	3.00	INFRAESTRUTURA		
78015 - SINAPI	3.01	ESCAVACAO MANUAL A CEU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	31,05
6122 - SINAPI	3.02	EMBASAMENTO COM PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG.CIM/AREIA 1:1	M3	25,49
73907/003 - SINAPI	3.03	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM PREPARO COM BETONCIRA	M2	84,97
72867 - SINAPI	3.04	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	376,29

Jorge Torres  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL 0220130 - 18/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:36  
Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: RECUPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DO CAMELÔ				
LOCAL: ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE, MACEIÓ				
DATA: 11/12/2015				
PRAZO DE EXECUÇÃO				120,00
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
63325 – SINAPI	3.05	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM. INCLUSO SELANTE ELASTICO A BASE DE POLIURETANO	M2	362,00
84043 – SINAPI	3.06	CALHA DE CONCRETO, 30X15 CM, ESPESSURA 8 CM PREPARADA EM RETONEIRA COM CIMENTADO LISO EXECUTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, PREPARO MANUAL	M	56,00
	4.00	SUPRAESTRUTURA		
87503 – SINAPI	4.01	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 6X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	M2	133,30
3636 – ORSE	4.02	GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBRADA, H = 1,03M. NYLOFOR 3D OU SIMILAR	M2	296,87
73346 – SINAPI	4.03	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS	M3	19,18
74141/001 – SINAPI	4.04	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	M2	27,83
73315 – SINAPI	4.05	LAJE MACIÇA EM CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE AÇO CA-50 INC MAO DE OBRA P/CORTE DOBRAGEM MONTAGEM E COLOC NAS FORMAS	M2	5,44
	5.00	REVESTIMENTOS DE PISO OU PAREDE		
87894 – SINAPI	5.01	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM RETONEIRA 400L AF_06/2014	M2	294,12
87533 – SINAPI	5.02	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM DETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM	M2	294,42
8571 – ORSE	5.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL PRETO OU SIMILAR, PEI - 2, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-1, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	68,08
9349 – ORSE	5.04	REVESTIMENTO DE GRANITO AMARELO (SANTA CECÍLIA)	M2	15,82

Jorge Tosta  
 Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
 CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

DATA: 11/12/2015

Jorge Torres-Rodriguez  
Canc. Ciudad de Mexico  
CASA 02057263-0 020 754754-6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: RECUPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DO CAMELO				
LOCAL: ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE, MACEIÓ/AL				
DATA: 11/12/2015				
PRAZO DE EXECUÇÃO				120,00
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
6021 – SINAPI	8.02	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	LND	1,00
86942 – SINAPI	8.03	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UND	1,00
74175/C01 – SINAPI	8.04	REGISTRO GAVETA 1" COM CANOPI A ACABAMENTO CROMADO SIMPLES – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00
88504 – SINAPI	8.05	ACESSÓRIOS PARA CAIXA D'ÁGUA	UND	1,00
1683 – ORSE	8.06	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UND	1,00
1678 – ORSE	8.07	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 80 MM (PIS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UND	2,00
1679 – ORSE	8.08	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UND	1,00
89707 – SINAPI	8.09	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E	UND	1,00
86918 – SINAPI	8.10	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	5,00
89358 – SINAPI	8.11	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00
89957 – SINAPI	8.12	PONTO DE CONSUMO DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TURBILHAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UND	7,00
	9.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E CFTV		
	9.01	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
9540 – SINAPI	9.01.01	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO	UND	1,00
72935 – SINAPI	9.01.02	ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	157,00
74252/C01 – SINAPI	9.01.03	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DN 25MM (1") INCL. CONEXÕES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	102,00
73860/008 – SINAPI	9.01.04	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM <sup>2</sup> RESISTENTE A CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	1200,00
73860/009 – SINAPI	9.01.05	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM <sup>2</sup> RESISTENTE A CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00
73860/012 – SINAPI	9.01.06	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM <sup>2</sup> RESISTENTE A CHAMA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	10,00
74131/004 – SINAPI	9.01.07	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:36  
Chave de Impressão: 1W4x6  
O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: RECUPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DO CAMELO				
LOCAL: ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE, MACEIÓ/AL				
DATA: 11/12/2015				
PRAZO DE EXECUÇÃO				120,00
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
74130/0C1 - SINAPI	9.01.08	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	10,00
58069 - SINAPI	9.01.09	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UND	11,00
3395 - ORSE	9.01.10	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UND	22,00
9623 - ORSE	9.01.11	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LÂMPADA COMPACTA ELETRÔNICA, LINHA ZURI, REF. RS 2231 DA REVOLUZ OU SIMILAR	UND	14,00
10648 - ORSE	9.01.12	LÂMPADA TUBLED COM TENSÃO DE ENTRADA DE 127 A TC 220VCA, POTÊNCIA 12W, TEM. DE COR 5.700K, VIDA ÚTIL >50.000 HORAS DA LEDSTAR-UNICOR OU SIMILAR	UND	10,00
73769/0C3 - SINAPI	9.01.13	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAC H=9M FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	8,00
10536 - ORSE	9.01.14	LUMINÁRIA EM LED MODULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 80W, LENTES EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO, PINT. ANTI-INCRUSTANTES, GRAU DE PROTEÇÃO IP37, IK08, TEMP. DE COR 5000°K, IRC ≥ 0,9, V. UTIL 50.000 HORAS, LINHA STREET-LIGHT DA LEDSTAR-UNICOR OU SIMILAR	UND	13,00
3397 - ORSE	9.01.15	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO AS 10P/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UND	1,00
3298 - ORSE	9.01.16	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UND	12,00
83446 - SINAPI	9.01.17	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UND	9,00
	9.02	INSTALAÇÕES DE GFTV		
7138 - ORSE	9.02.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	460,00
7666 - ORSE	9.02.02	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	UND	1,00
693 - ORSE	9.02.03	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4"	UND	10,00
	9.03	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA		
7138 - ORSE	9.03.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	30,00
7666 - ORSE	9.03.02	SWITCH 16 PORTAS 10/100 MBPS - FORNECIMENTO	UND	1,00
393 - ORSE	9.03.03	PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4"	UND	3,00
	10.00	DIVERSOS		

Jorge Torres Silva  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
05/02/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: RECUPERAÇÃO DO ESTACIONAMENTO DA PRAÇA DO CAMELO				
LOCAL: ESTACIONAMENTO DO PRÉDIO SEDE, MACEIÓ/AL				
DATA: 11/12/2015				
PRAZO DE EXECUÇÃO				120,00
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
74236/001 – SINAPI	10.01	PLANTIO DE CRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	72,92
2394 – ORSE	10.02	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	7,28
73967/001 – SINAPI	10.03	PLANTIO DE ARBUSTO, ALTURA MAIOR QUE 1,00M, EM CAVAS DE 80X80X80CM	UND	26,00
9537 – SINAPI	10.04	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	2503,58

Jorge T...  
 Eng. Civil  
 CREA 22652  
 11/12/2015

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
 18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



## GABINETES DESEMBARGADORES

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018




Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: GABINETE PROVISÓRIO DES. DOMINGOS NETO, CORREDOR E COBERTA DO ANEXO 1				
LOCAL: ANEXO 1, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS - MACEIÓ				
DATA: JULHO 2016				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
90776 - SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120
	2.00	PINTURA		
02291 - ORSE	2.01	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES OU TETOS, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR, 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA E 02 DEMÃOS DE TINTA PVA LATEX CONVENCIONAL PARA INTERIORES	M²	1041
02313 - ORSE	2.02	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO SOBRE MADEIRA	M²	34
	3.00	PORTAS		
03521 - ORSE	3.01	FICHADURA PADO, LINHA PARATI, REF.325-909, ACABAMENTO AN (ANTIQUE) OU SIMILAR	UNID	1
	4.00	COBERTURA		
09896 - ORSE	4.01	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL. EXCLUSIVE MADEIRAMENTO	M²	201
04732 - ORSE	4.02	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA/MADEIRA DE LEI, PEÇA SERRADA 5CM X 14CM, P/ TELHA ONDULADA ETERNIT 8 MM	M²	201
09443 - ORSE	4.03	IMPERMEABILIZAÇÃO - APLICAÇÃO DE FRIODASFALTO - 02 DEMÃOS	M²	30
00304 - ORSE	4.04	RUIFO DE CONCRETO ARMADO FCK=20MPa L=30CM E H=5CM	M	2
	5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS		
09099 - ORSE	5.01	TOMADA 2P + T, ABNT, DE SOBREPOR, 10A. SISTEMA X	UNID	6
00484 - ORSE	5.02	CAIXA SOBREPOR 4" X 2", SISTEMA "X"	UNID	6
02242 - ORSE	5.03	TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM PLACA	UNID	6
00506 - ORSE	5.04	CANAleta PLÁSTICA 50 X 20MM, COM DIVISÓRIA ( REF. 300 24, PIAL LEGRAND OU SIMILAR)	M	20
36477 - ORSE	5.05	CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 6 (P/CABEAM,ESTRUTURADO)	M	100
10082 - ORSE	5.06	PARAFUSO COM BUCHA S-6 (FORNECIMENTO)	UNID	30
04014 - ORSE	5.07	FITA ISOLANTE (ROLO 20M) 3/4" - FORNECIMENTO	UNID	1
01299 - ORSE	5.08	LÂMPADA FLUORESCENTE 32 W (SYLVANIA OU SIMILAR)	UNID	2
02994/ORSE	5.09	CABO COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2.5MM² - 450/750V / 70º	M	350
	6.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
85387 - SINAPI	6.01	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M²	30
9537 - SINAPI	6.02	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	400


Jorge Luiz de Oliveira  
 Diretor Geral  
 08/07/2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
 18/01/2018, 17:36  
 Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.				
OBRA: GABINETE PROVISÓRIO DES. DOMINGOS NETO, CORREDOR E COBERTA DO ANEXO 1 – COMPLEMENTAR				
LOCAL: ANEXO 1, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS – MACEIÓ				
DATA: SETEMBRO 2016				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
90776 – SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12
	2.00	PINTURA		
8146 – ORSE	2.01	PINTURA PARA INTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE LÍQUIDO SELADOR ACRÍLICO, 02 DEMÃOS DE MASSA ACRÍLICA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	498
	3.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICAS		
00557 – ORSE	3.01	REATOR DE PARTIDA RÁPIDA P/ LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 40 W	UN	10
00767 – ORSE	3.02	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 20 X 10 MM SEM DIVISÓRIA	UN	72
08324 – ORSE	3.03	PI AFON E-27	UN	3
00780 – ORSE	3.04	TOMADA 2P+T, ABNT, 10 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	UN	14
10092 – ORSE	3.05	PARAFUSO COM BUCHA S-6 (FORNECIMENTO)	UN	200
83393 – SINAPI	3.06	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7
00553 – ORSE	3.07	LÂMPADA FLUORESCENTE 127 V / 32-40 W	UN	12
10909 – ORSE	3.08	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA CEGA P/ CONDUTE CAIXA 4" X 2"	UN	25
00552 – ORSE	3.09	LÂMPADA FLUORESCENTE 127 V / 20 W	UN	5
07138 – ORSE	3.10	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	73
00697 – ORSE	3.11	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E	M	700
03811 – ORSE	3.12	CANALETA PLÁSTICA 25MM X 25MM, SCHNEIDER OU SIMILAR	M	40
00720 – ORSE	3.13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 5E (KRONE OU SIMILAR)	UN	28
07164 – ORSE	3.14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 FÊMEA CAT 6 (KRONE OU SIMILAR)	UN	5
11242 – ORSE	3.15	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONECTOR RJ 45 MACHO CAT 6	UN	33
00719 – ORSE	3.16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS CAT 5E, CONECTOR RJ 45 MACHO, C/ 1,5M	UN	28
10268 – ORSE	3.17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS CAT 6 C/ 2,5M	UN	5
00430 – ORSE	3.18	CAIXA 3" X 3" SISTEMA "X"	UN	33
00714 – ORSE	3.19	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESPELHO PARA CAIXA VERTICAL 4" X 2" COM 2 SAÍDAS RJ-45 (KRONE OU SIMILAR)	UN	33
10322 – ORSE	3.20	CERTIFICAÇÃO DE REDE CABEAMENTO ESTRUTURADO	UN	33
11620 – ORSE	3.21	PLACA CEGA 4" X 2"	PT	3
02245 – ORSE	3.22	TOMADA TELEFONE "SISTEMA X"	PT	3
04023 – ORSE	3.23	TOMADA DUPLA 2P + T	PT	6


Jorge Torres Neto  
 - Dep. OAB nº 11.111/AL  
 CREA 020271-1/AL - NÚM. 01754-5


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
 18/01/2018, 17:36  
 Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: GABINETE PROVISÓRIO DES. DOMINGOS NETO, CORREDOR E COBERTA DO ANEXO 1 – COMPLEMENTAR				
LOCAL: ANEXO 1, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE ALAGOAS – MACEIÓ				
DATA: SETEMBRO 2016				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
2241 – ORSE	3.24	TOMADA PARA LÓGICA, SISTEMA X	PT	6
00978 – ORSE	3.25	FITA ISOLANTE (ROLO 20M)	UN	1
	4.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
85387 – SINAPI	4.01	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M²	5
9537 – SINAPI	4.02	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	450

  
 Jorge Teodoro  
 Dep. Del. de Engenharia e Agronomia  
 CREA-AL nº 673972/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
 18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



## FÓRUM DA CAPITAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL - ACESSIBILIDADE E REEDUCANDOS

LOCAL: BARRO DURO, MACEIO-AL

DATA: MARÇO/2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				J
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
4083 - SINAPI	1.1	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	060
34779 - SINAPI	1.2	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	H	247
	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	1.3.1	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	64
	2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
1860 - ORSE	2.2	REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ESQUADRIA	M2	11
85126 - SINAPI	2.3	PODA DE ÁRVORES, COM LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS, INCLUINDO REMOÇÃO DE ENTULHO	UN	20
2492 - ORSE	2.4	DESTOCAMENTO DE ÁRVORES DE DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30M	UN	10
4943 - ORSE	2.5	REMOÇÃO DE TELHAMENTO COM TELHAS ONDULADAS FIBROCIMENTO OU ALUMÍNIO	M2	82
COMP. 01	2.6	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	82
COMP. 02	2.7	REASSENTAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	M2	82
738011 - SINAPI	2.8	DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	1325
2432 - ORSE	2.9	PASSOS EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÃO DIÂM 6" A 8"	M	15
35335 - SINAPI	2.10	RETIRADA DE MEIO FIO DE EMPILHAMENTO E S/ REMOÇÃO	M	105
738021 - SINAPI	2.11	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	93
00006 - ORSE	2.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO OU TIJOLO CERÂMICO, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	27
	3.00	ESTRUTURA		
87503 - SINAPI	3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES	M2	287
76016 - SINAPI	3.2	ESCOVAÇÃO MANUAL A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, EM PROFUNDIDADE ATÉ 0,50M	M3	10
6122 - SINAPI	3.3	EMBASAMENTO C/ PEDRA ARGAMASSADA UTILIZANDO ARG. C/ MANEIRA 114	M3	10
6457 - ORSE	3.4	CONCRETO ARMADO FCK=15MPa FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 LSOS)	M3	5

Jorge Tourinho  
Diretor Geral de Engenharia  
CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:36  
Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL – ACESSIBILIDADE E REEDUCANDOS

LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL

DATA: MARÇO/2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				3
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
06320 – ORSE	3.5	LASTRO DE CONCRETO, LANÇADO E ADENSADO	M3	2
72110 – SINAPI	3.7	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VAO LIVRE DE 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	200
84037 – SINAPI	3.8	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCEMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6 MM, COM CUNHEIRA UNIVERSAL, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	38
2520 – ORSE	3.9	ATERRO COM AREIA FINA, COMPACTADO MECANICAMENTE, INCLUSIVE AQUISIÇÃO E EM DEPOSITO DE MATERIA	M3	3
	4.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE LÓGICA		
74130/001 – SINAPI	4.2	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3
74130/003 – SINAPI	4.3	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
7130 – ORSE	4.4	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	60
00687 – ORSE	4.5	PONTO DE CAIXA SECA P/LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA C/ DIVISÓRIA 20X10MM, INCLUSIVE TOMADA	UN	2
33360 – SINAPI	4.6	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
3330 – ORSE	4.7	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	3
03397 – ORSE	4.10	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE CONJUNTO ASTOP/30A 220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	1
03399 – ORSE	4.11	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/ CANALETA PLÁSTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	3
92979 – SINAPI	4.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	V	100
	5.00	REDE DE AR CONDICIONADO		
4434 – ORSE	5.01	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 3000 BTU	UN	1
1670 – ORSE	5.02	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (1 AVATÓRIOS, VICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	1
	6.00	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS		
1840 – ORSE	6.01	PORTÃO EM ALUMÍNIO, DE CORRER OU ABIR, COR BRANCA, MODELO RUZIOS, OU SINGLAR	M2	14
91341 – SINAPI	6.03	PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, NA COR BRANCA	M2	2

Jorge Toledo da Silva  
Diretor Geral do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas  
CREA-AL/2018/001/17/36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL – ACESSIBILIDADE E REEDUCANDOS

LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL

DATA: MARÇO/2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				3
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
84957 – SINAPI	6.04	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 5MM	M2	7
9530 – ORSE	6.05	JANELA DE ALUMÍNIO, COR BRANCA, TIPO MAXIM-AR, EXCLUSIVE VIDROS	M2	7
COMP. 3	5.06	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE ESCADA HELICOIDAL METÁLICA	UN	1
8551 – ORSE	6.07	GRADE DE FERRO, P/ PENITENCIÁRIA, O/ QUADRO EM TUBO INDUSTRIAL, QUADRADO 50 X 50MM, DAÍRA REDONDA 3/4" NA VERTICAL E BARRA CHATA 2" X 1/4" NA HORIZONTAL	M2	1
4406 – ORSE	6.08	PORTA OU PORTÃO EM PERFIL OU TUBO METÁLICO COM ACABAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA, 3" FACE	M2	3
01314 – SINAPI	6.09	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-CCA (LEVE OL MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4
01313 – SINAPI	6.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-CCA (LEVE OL MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESURA DE 3,5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
	7.00	REVESTIMENTOS		
87894 – SINAPI	7.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA, SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	648
87525 – SINAPI	7.2	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APL. CADA MANJALMENTE EM FACES INTERNAS DE PARCELES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	648
10029 – ORSE	7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO O/ MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA 3MM, ESTRUTURADA COM NÃO-TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER	M2	11
87259 – SINAPI	7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	6
2574 – ORSE	7.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE MESH, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	107
9417 – ORSE	7.9	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	135
9417 – ORSE	7.10	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M2	29
73692/2 – SINAPI	7.11	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, COM JUNTAS DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	1325

Jorge Torres  
Depto. de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:36  
Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL – ACESSIBILIDADE E REEDUCANDOS

LOCAL: BARRO BLURO, MACEIÓ-AL

DATA: MARÇO/2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				3
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
72567 – SINAPI	7.12	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	240
	8.00	PINTURAS		
86486 – SINAPI	8.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	M2	9
74145-1 – SINAPI	8.2	PINTURA ESMALTE POLCO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE LMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M2	720
84965 – SINAPI	8.4	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO, COR BRANCA	M2	13
79334-1 – SINAPI	8.7	PINTURA A BASE DE CAL E FIXADOR A BASE DE COLA, DUAS DEMÃO, PARA MEIO FIO	M2	108
02288 – ORSE	8.8	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃO DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	1555
	9.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
1200 – ORSE	9.1	PONTO DE ÁGUA FRIA FRIETIDO, COM MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UN	2
1679 – ORSE	9.02	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS E FONADOS, ETC...)	UN	1
1678 – ORSE	9.3	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC...)	UN	2
1603 – ORSE	9.4	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM (VASO SANITÁRIO)	UN	2
73683 – SINAPI	9.5	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA Ø 25MM (1 ?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
4735 – ORSE	9.6	VASO SANITÁRIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA SAVEIRO, CELITE OU SIMILAR, COM ENGATE PVC, ASSENTO UNIVERSAL AMANCO DO SIMILAR	UN	1
56043 – SINAPI	9.7	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROVADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
7698 – ORSE	9.8	BACIA ELICA (CELITE REF 003006), OU SIMILAR	UN	1
4280 – ORSE	9.8	CAIXA SIFONADA EM PVC, 100X150X50MM, ACABAMENTO BRANCO, SIGRELA E PORTA GRELHA	UN	1
4893 – ORSE	9.10	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	JN	1
1532 – ORSE	9.11	TUBO PVC RÍGIDO DIÁMETRO 110MM, SÉRIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, Ø = 110MM	M	15
58402 – SINAPI	9.12	TUBO PVC, SOLDÁVEL, Ø 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	20

JOSE CARLOS ALMEIDA  
DEPUTADO ESTADUAL  
CREA 021512/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL - ACESSIBILIDADE E REEDUCANDOS

LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL.

DATA: MARÇO/2018

PRAZO DE EXECUÇÃO				3
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1431 - ORSE	9.13	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE. CAP. 310 LITROS	UN	1
	10.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
4740 - ORSE	10.1	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M² x MÊS	150
72827 - SINAPI	10.2	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAVINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	5033
3479 - ORSE	10.3	PRISMA DE FECHAMENTO PARA ESTACIONAMENTOS, EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DIMENSÕES 1,00 X 0,20 X 0,17 M	UN	25
COMP. 04	10.4	RELOCAÇÃO DE PALMEIRA	UN	6
2334 - ORSE	10.5	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M3	20
10234 - ORSE	10.6	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M2	28*
10234 - ORSE	10.6	MOTOR AUTOMÁTICO PARA PORTÃO	JN	2
4629 - ORSE	10.3	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO	M	5
85387 - SINAPI	10.10	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	253
5537 - SINAPI	10.11	LIMPEZA DE CBR	M²	1421

Jorge Tomaz de Lima  
Diretor Geral do CREA-AL  
CREA 225734/2018 11.01.2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: BANHEIROS PÚBLICOS – FÓRUM DA CAPITAL

LOCAL: BARRO DURO

DATA: ABRIL / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO

90

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.0	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 – SINAPI	1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	H	129
4083 – SINAPI	1.2	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	182
	1.3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 – SINAPI	1.3.1	VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP A GASOLINA COM 56,8CV - CUSTOS COM MATERIAL NA OPERAÇÃO	H	26
	2.0	BANHEIROS (TÉRREO)		
73801/1 – SINAPI	2.1	DEMOLICÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	33
02180 – ORSE	2.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	33
00012 – ORSE	2.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	33
04726 – ORSE	2.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM FIM DE PVC, PLACA 1250 X 60MM E PERFIL T. PADRÃO LINHO MCD-LINE	M2	33
07767 – ORSE	2.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BRANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVAMENTE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	33
3573 – ORSE	2.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVAMENTE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	60
87243 – SINAPI	2.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 (AZUL JEANS)	M2	6
87243 – SINAPI	2.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 (VERDE JADE)	M2	3
85377 – SINAPI	2.10	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MARMORE OU GRANITO (DIVISÓRIAS E BANCADAS)	M2	16
7600 – ORSE	2.11	DIVISÓRIA EM GRANITO PRFTO. POLIDO DO DOIS LADOS, E= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS (DIVISÓRIA + PRATELEIRAS)	M2	22

Jorge Almeida  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL/2017/18/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: BANHEIROS PÚBLICOS – FÓRUM DA CAPITAL

LOCAL: BARRO DURO

DATA: ABRIL / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO

90

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
COMP	2.16	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO PRETO ESP=2CM, DIM 2,40X0,65, C/03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO, RODOPIA E RODABANCADA COM DETALHES EM GRANITO PRETO, ASSENTADA	UNID.	2
02CS5 – ORSE	2.17	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UNID.	2
2D14 – ORSE	2.18	MICTÓRIO DE LOUÇA (DECA REF M711 - S/ SIFÃO INTEGRADO), ENGATE CROMADO (DECA REF C4806183) E REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF=1418) OU SIMILARES	UNID.	2
2390 – ORSE	2.20	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38,1 MM	UNID.	4
8492 – ORSE	2.21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=60CM, Ø=1 1/2"	UNID.	4
2391 – ORSE	2.22	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38,1 MM	UNID.	2
04387 – ORSE	2.23	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, REMOVÍVEL, P/ DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR	UNID.	2
00673 – ORSE	2.24	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	UNID.	6
4286 – ORSE	2.25	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO	UNID.	2
4287 – ORSE	2.26	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UNID.	2
07277/ORSE	2.27	GRELHA P/ALO EM INOX, REDONDA, 100MM, S/CAIXILHO, REF:S018-GEAPAP, MOLDENCX OU SIMILAR	UNID.	4
9587 – ORSE	2.28	SOLEIRA GRANITO POLIDO PRETO, L=15CM, ESP = 2 CM	M	2
01200 – ORSE	2.29	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UNID.	2
1201 – ORSE	2.30	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UNID.	6
	3.0	BANHEIROS (1ºANDAR)		
73601/1 – SINAPI	3.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	34
02180 – ORSE	3.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO 14, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	34
00012 – ORSE	3.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	34

Jorge Roberto Gomes L.  
Diretor de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL/AL-157154-1

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:36  
Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: BANHEIROS PÚBLICOS – FÓRUM DA CAPITAL

LOCAL: BARRÃO DURO

DATA: ABRIL / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO

90

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
04726 – ORSE	3.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM FILME DE PVC, PLACA 1250 X 60MM E PERFIL T, PADRÃO LINDO MOD-LINE	M2	34
09767 – ORSE	3.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISC OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA DIAMOC PLUS POL DO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI. EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	34
3573 – ORSE	3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	51
87243 – SINAPI	3.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 (AZUL JEANS)	M2	5
87243 – SINAPI	3.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 (VERDE JADE)	M2	5
85377 – SINAPI	3.9	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MARMORE OU GRANITO (DIVISÓRIAS E BANCADAS)	M2	40
7690 – ORSE	3.10	DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO, POLIDO DO DOIS LADOS, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS (DIVISÓRIA + PRATELEIRAS)	M2	28
73809/1 – SINAPI	3.14	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E VIDRO FANTASIA	M2	1
4797 – ORSE	3.15	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO PRETO ESP=2CM, DIM 2,40X0,55, C/02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA. SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO, RODOPIA E RODABANCADA COM DETALHES EM GRANITO PRETO, ASSENTADA	UNID.	2
7350 – ORSE	3.17	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCLUSIVE TORNEIRA	UNID.	2
2014 – ORSE	3.18	MICTÓRIO DE LOUÇA (DECA REF M711 - S/ SIFÃO INTEGRADO). ENGATE CROMADO (DECA REF C4808180) E REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES	UNID.	3
2330 – ORSE	3.20	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38,1 MM	UNID.	4

Jorge Torres  
Diretor Administrativo  
CREAL/AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: BANHEIROS PÚBLICOS – FÓRUM DA CAPITAL

LOCAL: BARRO DURO

DATA: ABRIL / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO

90

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
8492 – ORSE	3.21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L-80CM, Ø=1 1/4"	UNID.	4
04387 – ORSE	3.22	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, REMOVÍVEL, P/ DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR	UNID.	2
00673 – ORSE	3.23	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FI UORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	UNID.	5
4286 – ORSE	3.24	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UNID.	2
4287 – ORSE	3.25	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UNID.	2
07277/ORSE	3.26	GRELHA P/RALO EM INOX, REDONDA.100MM. S/CAIXILHIO, REF: S018-CEAPAP, MCLDENOX OU SIMILAR	UNID.	3
9587 – ORSE	3.27	SOLEIRA GRANITO POLIDO LREITO. L=15CM, ESP = 2 CM	M	2
01200 – ORSE	3.28	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, CMATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UNID.	2
1201 – ORSE	3.29	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UNID.	5
1679 – ORSE	3.30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	UNID.	2
	4.0	BANHEIROS (2º ANDAR)		
73801/1 – SINAPI	4.1	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	V2	34
02180 – ORSE	4.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	V2	34
00012 – ORSE	4.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS	V2	34
04726 – ORSE	4.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM FILME DE PVC,PLACA 1250 X 60MM E PERFIL T, PADRÃO LINHO MOD-LINE	V2	34
09767 – ORSE	4.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	34
3573 ORSE	4.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE, PEI - 3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	81

Jorge Roberto Sarmiento L...  
Diretor de Engenharia e Agronomia  
20/04/2017 10h 11m 17s

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: BANHEIROS PÚBLICOS – FÓRUM DA CAPITAL

LOCAL: BARRO DURO

DATA: ABRIL / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO

90

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
87243 – SINAPI	4.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_03/2014 (AZUL JEANS)	M2	6
87243 – SINAPI	4.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 (VERDE JADE)	M2	5
85377 – SINAPI	4.9	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MARMORE OU GRANITO, DIVISÓRIAS E BANCADAS)	M2	40
7690 – ORSE	4.10	DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO, POLIDO DO DOIS LADOS, F= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS (DIVISÓRIA + PRATELEIRAS)	M2	28
73809/1 – SINAPI	4.14	JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIMAR, INCLUSIVE GUARNIÇÕES E VIDRO FANTASIA	M2	2
4787 – ORSE	4.15	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO PRETO ESP=2CM, DIM 2,10X0,55, C/02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA. SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO, RODAPIA E RODABANCADA COM DETALHES EM GRANITO PRETO, ASSENTADA	UNID.	2
7350 – ORSE	4.17	LAVATÓRIO LOUÇA DE CANTO (DECA-IZY, REF L-10117 OU SIMILAR) SEM COLUNA, C/ SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, ENGATE CROMADO, EXCISIVAMENTE TORNEIRA	UNID.	2
2014 – ORSE	4.18	MICROTÓRIO DE LOUÇA (DECA REF M711 - S/ SIFÃO INTEGRADO), ENGATE CROMADO (DECA REF C4606180) E REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINHA C40 REF1416) OU SIMILARES	UNID.	3
2390 – ORSE	4.20	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=80CM, D=38,1 MM	UNID.	4
8492 – ORSE	4.21	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø= 1/2"	UNID.	4
04387 – ORSE	4.22	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, REMOVÍVEL, P/ DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR	UNID.	2
30673 – ORSE	4.23	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR PLAMP. FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	UNID.	5
4286 – ORSE	4.24	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UNID.	2
4287 – ORSE	4.25	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UNID.	2
07277/ORSE	4.26	GRELHA P/RAIO X EM INOX, REDONDA, 100MM, S/CAIXILHO, REF: S018-GEAPAP, MCDENOX OU SIMILAR	UNID.	3
8587 – ORSE	4.27	SOLHEIRA GRANITO POLIDO PRETO, L=15CM, ESP = 2 CM	M	2

Jorge Teodoro de Almeida Lima  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
052/2018/2017/1736

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: BANHEIROS PÚBLICOS – FÓRUM DA CAPITAL

LOCAL: BARRO DURO

DATA: ABRIL / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO

90

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
01200 – ORSE	4.28	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, COM MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UNID.	2
1201 – ORSE	4.29	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UNID.	5
1679 – ORSE	4.30	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS S.FONADCS, ETC...)	UNID.	2
	5.0	BANHEIROS (3º ANDAR)		
73801/1 – SINAPI	5.1	DEMOLICAC DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M2	29
02160 – ORSE	5.2	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, FSP. MÉDIA = 2,5CM	M2	29
00012 – ORSE	5.3	DEMOLIÇÃO DE FORROS	M2	29
04726 – ORSE	5.4	FORRO DE GESSO ACARTONADO COM ACABAMENTO EM FILME DE PVC, PLACA 1250 X 80MM E PERFIL T, PADRÃO LINHO MOD-LINE	M2	29
09767 – ORSE	5.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	29
3573 – ORSE	5.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIANE, LINHA ARQUITETURAL NEVE, PEI-3, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	M2	66
87243 – SINAPI	5.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 (AZUL JEANS)	M2	8
87243 – SINAPI	5.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 (VERDE JADE)	M2	8
7690 – ORSE	5.9	DIVISÓRIA EM GRANITO PRETO, POI DO DO DOIS LADOS, F= 2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS	M2	12
85377 – SINAPI	5.13	DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS DE MARMORE OU GRANITO (DIVISÓRIAS E BANCADAS)	M2	11
4789 – ORSE	5.14	LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO PRETO ESP=2CM, DIM 3,00X0,55, C/03 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA FECHAMENTO AUTOMÁTICO, RODOPIA E RODABANCADA COM DETALHES EM GRANITO PRETO, ASSENTADA	UNID.	2
02095 – ORSE	5.15	REMOÇÃO DE VASO SANITÁRIO	UNID.	2

Jorge [Assinatura]  
Diretor do Departamento de Engenharia  
CREA-AL 07201/2017, 17:36

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: BANHEIROS PÚBLICOS – FÓRUM DA CAPITAL

LOCAL: BARRO DURO

DATA: ABRIL / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO

90

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
2014 – ORSE	5.16	MICRÔMETRO DE LOUÇA (DECA REF M711 - S/ SIFÃO INTEGRADO), ENGATE CROMADO (DECA REF C4608180) E REGISTRO DE PRESSÃO (DECA LINIA C40 REF1416) OU SIMILARES	UNID.	2
2390 – ORSE	5.18	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=90CM, D=38,1 MM	UNID.	4
8492 – ORSE	5.19	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTES EM AÇO INOX L=80CM, Ø= 1/2"	UNID.	4
2391 – ORSE	5.20	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38,1 MM	UNID.	2
04387 – ORSE	5.21	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, REMOVÍVEL, P/ DEFICIENTE FÍSICO, DECA OU SIMILAR	UNID.	2
00673 – ORSE	5.22	LUMINÁRIA CAIXA SOBREPOR P/ AMP. FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	UNID.	6
4286 – ORSE	5.23	DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO	UNID.	2
4287 – ORSE	5.24	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UNID.	2
07277/CRSE	5.25	GRELHA P/ RALO EM INOX, REDONDA, 100MM, S/ CAIXILHO, REF: S018-GEAPAP, MOLDE INOX OU SIMILAR	UNID.	3
9587 – ORSE	5.26	SOLEIRA GRANITO POLIDO PRETO, L=15CM, ESP = 2 CM	M	2
01200 – ORSE	5.27	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, C/MATERIAL PVC RÍGIDO SOLDÁVEL Ø 25MM	UNID.	1
1201 – ORSE	5.28	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2	UNID.	7
	6.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
72887 – SINAPI	8.01	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	1300
85387 – SINAPI	8.02	REVOCAÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M²	65
9537 – SINAPI	8.03	LIMPEZA DE OBRA	M²	130

Jorge Teodoro de Almeida Lima  
Diretor Geral de Engenharia e Arquitetura  
CREA/AL 17346

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018




Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS				
OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 01				
LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL				
DATA: MAIO / 2016				
PRAZO DE EXECUÇÃO				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR	H	103
10508 - SINAPI	1.02	VIGIA NOTURNO	H	880
	1.03	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	1.03.01	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	40
	2.00	COBERTA DO FÓRUM		
85382 - SINAPI	2.01	REMOÇÃO DE PROTEÇÃO MECÂNICA DE IMPERMEABILIZAÇÃO	M²	389
7218 - ORSE	2.02	REMOÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA	M²	389
73922/3 - SINAPI	2.03	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M²	389
73753/001 - SINAPI	2.04	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA, E=3VM. (CALHAS)	M²	389
4942 - ORSE	2.05	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO (TRIÂNGULOS)	M²	45
9215 - ORSE	2.06	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO.	M²	45
COMF. 04	2.07	RECUPERAÇÃO DAS CALHAS METÁLICAS (CORTE / SOLDA / CHAPA / TUBO) - CADA LADO	UNID.	22
4852 - ORSE	2.08	PINTURA COM 01 DEMÃO DE PRIMER À BASE DE EPOXI - REZINC WBS - RENNER OU SIMILAR (CALHAS - INTERAMENTE)	M²	165
79460 - SINAPI	2.09	PINTURA EPOXI, DUAS DEMÃOS (CALHAS METÁLICAS)	M²	330
84040 - SINAPI	2.10	COBERTURA COM TELHA DE AÇO ZINCADO, TRAPEZOIDAL, ESPESSURA DE 0.5 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	M²	145
9896 - ORSE	2.11	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL	M²	366

Jorge Teodoro  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
CREAL-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 01

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: MAIO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	3.00	REDE DE ESGOTO SANITÁRIO		
707 ORSE	3.01	LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM OU DE GORDURA	UNID.	21
1716 - ORSE	3.02	LIMPEZA DE FOSSA	M³	117
06416 - ORSE	3.03	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 1,00X1,00MX0,07M	UNID.	3
COMP. 03	3.04	RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGENS DE ESGOTO	UNID.	21
1458 - ORSE	3.06	REGISTRO GAVETA BRUTO, D = 32 MM (1 1/4") - REF. 1502-B, PN16, DECA OU SIMILAR	UNID.	1
1466 - ORSE	3.07	REGISTRO GAVETA C/ CANOPLA CROMADA, Ø 25MM (1") - REF. 1509 DECA OU SIMILAR.	UNID.	3
	4.00	ESTACIONAMENTO		
73790/3 - SINAPI	4.01	RETIRADA, LIMPEZA E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE PO DE PEDRA ESPESURA 10CM, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), CONSIDERANDO APROVEITAMENTO DO PARALELEPÍPEDO	M²	245
COMPOSIÇÃO 1	4.02	RETIRADA DE ESTRUTURA METÁLICA	UNID.	7
COMPOSIÇÃO 2	4.03	REASSENTAMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA	UNID.	7
1532 - ORSE	4.04	TUBO PVC RÍGIDO C/ ANEL BORRACHA, SÉRIE NORMAL, P/ ESGOTO PREDIAL, D=100MM - CALÇADAS E DESCIDAS	M	46
73892/2 - SINAPI	4.05	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M²	37
9417 - ORSE	4.06	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30x30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACII, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE - ALERTA	M²	4

Jorge da Silva  
Diretor de Engenharia e Agronomia  
18/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 01

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: MAIO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9117 - ORSE	4.07	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30x30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE - DIRECIONAL	M²	8
7989 - ORSE	4.08	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO SEM REAPROVEITAMENTO	M²	37
9312 - ORSE	4.09	PERFIL "U" - 6"x2" ESP=5MM (COBERTA DO ESTACIONAMENTO)	M	42
79517/1 - SINAPI	4.10	ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO-PROF. ATE 1,50 M (GUARITA)	M³	18
06457 - ORSE	4.11	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)	M³	18
85387 - SINAPI	4.12	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	30
72897 - SINAPI	4.13	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M³	30
72887 - SINAPI	4.14	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	600
73535/2 - SINAPI	4.15	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 5X19X19CM, 1 VEZ (FURCASSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), PREPARO MANUAL, JUNTAS 1 CM - BASE DOS MUROS	M²	20
2492 - ORSE	4.16	DESTOCAVETO DE ÁRVORES DE DIÂMETRO DE 0,15 A 0,30M.	UNID.	6
	5.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
2296 - ORSE	5.01	PINTURA PARA EXTERIORES, SOBRE PAREDES, COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO, 01 DEMÃO DE TEXTURA ACRÍLICA BRANCA E 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	410

Jorge Teodoro  
Diretor Geral  
CREA-AL 01/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018




Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS</b>				
<b>OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 01</b>				
<b>LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL</b>				
<b>DATA: MAIO / 2016</b>				
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>
07767 – ORSE	5.03	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, LINHA BIANCO PLUS POLIDO (PORCELANATO), COR BEGE, ELIANE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO COM EPOXI, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO -- ENTRADAS DO FÓRUM	M²	117
73801/1 – SINAPI	5.04	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M²	117
9537 – SINAPI	5.05	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	318
84897 – SINAP.	5.06	TRILHO PARA RODÍZIOS EM CANTONEIRA "L"	M	22
04888 – ORSE	5.07	PISO CIMENTADO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E=1,5CM (SALAS)	M²	137

Jorge Toledo  
De Ac. Carlos  
CREA-AL/0722

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 02

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: JULHO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				60
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	231
	1.02	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	1.02.01	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	35
	2.00	IMPERMEABILIZAÇÃO		
73753/001 - SINAPI	2.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM. (RESERVATÓRIOS)	M²	156
83748 - SINAPI	2.02	PROTECAO MECANICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2 CM	M²	156
	3.00	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
03299/ORSE	3.01	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR, 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANAleta PLASTICA 20X10MM,"SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UNID.	3
08765 - ORSE	3.02	DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT, 18.000 BTU	UNID.	1
07801 - ORSE	3.03	ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE, REF: DP-2011-01, LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UNID.	16
83447 - SINAPI	3.05	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UNID.	12
03797 - ORSE	3.06	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	M	270
03798 - ORSE	3.07	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM², 450/ 750V / 70°C	M	700

João F. Romão L.  
Engenheiro Civil e Arquiteto  
CREA-AL 000000000-000000000

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 02

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: JULHO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				60
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
91854 – SINAPI	3.08	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200
COMP. 02	3.09	RELOCAÇÃO DE QUADRO ELÉTRICO	UNID.	2
	4.00	REVESTIMENTOS		
COMP. 01	4.01	REVESTIMENTO PASTILHA DE VIDRO	M²	173
87894 – SINAPI	4.02	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	112
87529 – SINAPI	4.03	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	112
10618 – ORSE	4.04	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ELIANE, LINHA CARGO PLUS BONE OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO – PISO DAS CELAS	M²	15
00018 – ORSE	4.05	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO – PISO DAS CELAS	M²	15
	5.00	PINTURA		
02288 – ORSE	5.01	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M²	1168

Jorge T. [assinatura]  
Diretor Geral  
CREA-AL 2007/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 02

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: JULHO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				60
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
02311 - ORSE	5.03	PINTURA DE ACABAMENTO COM LIXAMENTO, APLICAÇÃO DE 01 DEMÃO DE TINTA À BASE DE ZARCÃO E 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE OU ÓLEO (GRADIL E PORTÕES)	M²	249
	6.00	ESQUADRIAS E GRADES		
09253 - ORSE	6.01	ASSENTAMENTO DE PORTA PARA DIVISÓRIA	UNID.	1
08513 - ORSE	6.02	GRADÉ METÁLICA COM CHAPA EXPANDIDA 1/4", BARRA REDONDA DE 3/4"E BARRA CHATA DE 2 X 1/4" - FECHAMENTO DOMUS (PENITENCIÁRIA)	M²	5
84957 - SINAPI	6.03	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	M²	3
91314 - SINAPI	6.04	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	5
91313 - SINAPI	6.05	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2015	UNID.	4
	7.00	COBERTA		
74141/1 - SINAPI	7.01	LAJE PRE-MOLD BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M/INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M²	16

Jorge Torres  
Diretor, Central de Registro e Arquivo  
Circuito Judiciário - 1º andar - 1005

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:36  
Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS**

**OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 02**

**LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL**

**DATA: JULHO / 2016**

PRAZO DE EXECUÇÃO			60	
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	8.00	ESTACIONAMENTO		
06416 – ORSE	8.01	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 1,00X1,00MX0,07M	UNID.	10
	9.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
85387 – SINAPI	9.01	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M³	42
72887 – SINAPI	9.02	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M³ x KM	840
02187 – ORSE	9.03	POLIMENTO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA (EXISTENTE) – GRANILITE	M²	1981
04888 – ORSE	9.04	PISO CIMENTADO LISO TRAÇO 1:5, E=1,5CM	M²	9
02200 – ORSE	9.05	APLICAÇÃO DE RESINA SOBRE REVESTIMENTO DE PEDRA PISO OU PAREDE	M²	1981
01028 – ORSE	9.06	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM P/ ÁGUA. D = 25 MM (3/4") – JARDIM	M	48
08236 – ORSE	9.07	TORNEIRA CROMADA PARA TANQUE/JARDIM, 1/2", REF.1153, LINHA MISTY, FABRIMAR OU SIMILAR	UNID.	3
04740 – ORSE	9.08	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M²xMÊS	96
06195 – ORSE	9.09	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE SUBTERRÂNEO COM CAIXA, COMPLETO, DN 75MM NO PASSEIO	UNID.	1
0188 – ORSE	9.10	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 100/75/60 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M²	4
07768 – ORSE	9.11	REMOÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6.00 A 10.00 M) SEM REAPROVEITAMENTO	UNID.	3
COMP. 03	9.13	MANUTENÇÃO DO CHILLER	UNID.	1

Jorge Torres  
Diretor Geral  
CNCAP 502501

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	130
90/76 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	220
10508 - SINAPI	1.03	VIGIA NOTURNO	H	440
	1.04	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
5824 - SINAPI	1.04.01	CAMINHÃO TOCO, PBT 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO	CHP	18
	2.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2824 - ORSE	2.01	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO	M	14
73601/1 - SINAPI	2.02	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M²	34
00020 - ORSE	2.03	DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU PRE-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M²	128
85334 - SINAPI	2.04	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M²	20
85421 - SINAPI	2.05	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M²	1
	3.00	ESTRUTURA - CIRCULAÇÃO DE PRESOS		
249/ - ORSE	3.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	6
73964/6 - SINAPI	3.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	6
	4.00	PINTURA		
74145/1 - SINAPI	4.03	PINTURA ESMALTÉ FOSCO, DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	2
	5.00	ESQUADRIAS		
1844 - ORSE	5.01	PORTÃO EM ALUMINIO. DE CORRER OU ABRIR, COR FOSCA, MODELO BUZIOS, OU SIMILAR	M²	13
84897 - SINAPI	5.02	TRILHO QUADRADO DE ALUMINIO 1/4" PARA RODIZIOS	M	24
COTAÇÃO DE MERCADO	5.03	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE DIVISÓRIA SANITÁRIA, ESP.=10MM, COM DOBRADIÇAS E FECHADURA (0,88x1,65M)	UND	6
COTAÇÃO DE MERCADO	5.04	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE DIVISÓRIA SANITÁRIA, ESP.=10MM, COM DOBRADIÇAS E FECHADURA (0,88x1,65M)	UND	11
COMP. 01	5.05	DESMONTAR, RECUPERAR, PINTAR E REINSTALAR PORTAS DE FERRO	UND	1
84957 - SINAPI	5.06	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESURA 5MM	M²	1
03666 - ORSE	5.07	GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CIUMBADA, H = 1,03M, NYLOFOR 3D OU SIMILAR	M²	31

Jorge Teixeira  
Engenheiro Civil  
C.R.E.A.L. 1257

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	6.00	LOUÇAS		
7345 - ORSE	6.01	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA MONTE CARLO CP828, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO (PNE)	UND	8
4765 - ORSE	6.02	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA SAVEIRO, CELITE OU SIMILAR, C/ ENGATE PVC, ASSENTO UNIVERSAL AMANCO OU SIMILAR	UND	5
	7.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3395 - ORSE	7.01	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø ½"	UND	80
7831 - ORSE	7.02	ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE, REF: DP-2011-01, LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UND	26
7642 - ORSE	7.03	ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, REF. F 5124, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR	UND	2
92983 - SINAPI	7.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	475
00357 - ORSE	7.05	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	20
7138 - ORSE	7.06	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5	M	80
09139 - ORSE	7.07	CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20CM, SISTEMA "X", COM TAMPA	UND	8
83463 - SINAPI	7.08	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1
93671 - SINAPI	7.09	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	1
93664 - SINAPI	7.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UND	5
74130/5 - SINAPI	7.11	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1
74130/4 - SINAPI	7.12	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2

Jorge Teodoro  
Diretor Geral  
09/09/2016

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
092980 - SINAPI	7.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	350
91856 - SINAPI	7.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PARFIDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34
10635 - ORSE	7.15	LUMINÁRIA EM LED MODULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 40W, LENTES EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO, PINT. ANTI-INCRUSTANTES, GRAU DE PROTEÇÃO IP67, IK09, TEMP DE COR 5000°K, IRC >= 70%, V. ÚTIL 50.000 HORAS, LINHA STREET LIGHT DA LEDSIAR-UNICOBÁ OU SIMILAR	UND	14
3098 - ORSE	7.16	EQUIPE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA (POSTES DO ESTACIONAMENTO)	H	8
74041/1 - SINAPI	7.17	LUMINÁRIA TIPO GLOBO DE VIDRO TRANSPARENTE PARA POSTE, INCLUSO LÂMPADA 20W	UND	4
12378 - SINAPI	7.18	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = 90* MM	UND	7
	8.00	PISO / CALÇADA		
84191 - SINAPI	8.01	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	76
9417 - ORSE	8.03	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	5
94993 - SINAPI	8.04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	34
05013 - ORSE	8.05	ASSENTAMENTO DE SOLERA	M	1
	9.00	COBERTA / FORRO		
13350 - ORSE	9.01	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE FORRO COM PERFIS EM TUBO METALON, 40 X 20MM - VARA PROVISÓRIA 01.	M²	73
4449 - ORSE	9.02	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) RFF:ARAFORROS OU SIMILAR	M²	7
00265 - ORSE	9.03	REVISÃO FM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM	M²	1039
5045 - ORSE	9.04	FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA, APLICADO	M²	20
	10.00	PAISAGISMO		

Jorge...  
Depto. Controlador de Despesas  
CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9883 – ORSE	10.01	ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE VASOS E JARDINS	L	900
4710 – SINAPI	10.02	PEDRISCO - PEDRA QUARTZITO OU CALCÁRIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENCPOLIS, SÃO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIÃO, E= *1,5 A *2,5 CM	M²	62
8851 – ORSE	10.03	PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA), H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UNID.	25
2394 – ORSE	10.04	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	11
10234 – ORSE	10.05	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	24
	11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
85387 – SINAPI	11.01	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	54
72887 – SINAPI	11.02	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M² x KM	1080
73747/1 - SINAPI	11.03	ISOLAMENTO ACUSTICO EM ESPUMA DE POLIURETANO F/ESPESSURA 20 MM, DENSIDADE 29KG/M3	M²	1
10670 – ORSE	11.04	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 4CM X 8CM OU 5CM X 5CM (BANHEIROS PÚBLICOS E ENTRADA DE PEDESTRE)	M²	65
7289 – ORSE	11.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU	M	162
5678 – SINAPI	11.06	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	8
4629 – ORSE	11.07	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO	M	5
00180 – ORSE	11.08	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS (REAPROVEITAMENTO DAS DIVISÓRIAS DE GRANITO ANTIGAS)	M²	2

Assinado eletronicamente no  
Sistema de Assinatura  
Data: 18/01/2018 às 17:36  
CPF: 000.000.000-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:36  
Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				30
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
2706 - SINAPI	1.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	117
90778 - SINAPI	1.02	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	198
10508 - SINAPI	1.03	VIGIA NOTURNO	H	396
	1.04	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO		
5824 - SINAPI	1.04.01	CAMINHÃO TOCO, PBT 15.000 KG, CARGA ÚTIL MÁX. 10.685 KG, DIST. ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 189 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE GERAL DE CARGA SECA. DIMEN. APROX. 2,5 X 7,00 X 0,50 M - CHP DIURNO	CHP	19
	2.00	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		
2624 - ORSE	2.01	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MFO-FIO	M	14
73801/1 - SINAPI	2.02	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	M²	34
00020 - ORSE	2.03	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO C/ REAPROVEITAMENTO	M²	128
85334 - SINAPI	2.04	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	20
85421 - SINAPI	2.05	REMOÇÃO DE VIDRO COMUM	M²	1
	3.00	ESTRUTURA - CIRCULAÇÃO DE PRESOS		
2497 - ORSE	3.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M³	6
73964/6 - SINAPI	3.02	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M³	6
	4.00	PINTURA		
74145/1 - SINAPI	4.03	PINTURA ESMALTE FOSCO. DUAS DEMAS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M²	2
	5.00	ESQUADRIAS		
84887 - SINAPI	5.02	TRILHO QUADRADO DE ALUMÍNIO 1/4" PARA RODÍZIOS	M	12
COTAÇÃO DE MERCADO	5.03	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE DIVISÓRIA SANITÁRIA, ESP.=10MM, COM DOBRADIÇAS E FECHADURA (0,88x1,65M)	UND	8
COTAÇÃO DE MERCADO	5.04	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PORTA DE DIVISÓRIA SANITÁRIA, ESP.=10MM, COM DOBRADIÇAS E FECHADURA (0,66x1,65M)	UND	16
COMP. 01	5.05	DESMONTAR, RECUPERAR, PINTAR E REINSTALAR PORTAS DE FERRO	UND	1

Jorge da Silva  
Diretor de Engenharia e Agronomia  
Assinatura: 18/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:36  
Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DO ESTADO DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2018

PRAZO DE EXECUÇÃO				30
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
84957 - SINAPI	5.06	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 5MM	M²	1
03666 - ORSE	5.07	GRADIL C/ PAINEL ELETROSOLDADO GALVANIZADO REVESTIDO EM NYLON COM BASE CHUMBADA, H = 1,03M, NYLOFOR 3D OU SIMILAR	M²	31
	6.00	LOUÇAS		
7345 - ORSE	6.01	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA MONTE CARLO CP828, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO MONTE CARLO AP-80 OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO (PNE)	UND	8
4765 - ORSE	6.02	VASO SANITÁRIO C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA SAVEIRO, CEILITE OU SIMILAR, C/ ENGATE PVC, ASSENTO UNIVERSAL AMANCC OU SIMILAR	UND	5
	7.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
3395 - ORSE	7.01	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UND	80
7801 - ORSE	7.02	ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE, REF. DP-2011-01, LUSTRES PROJETO OU SIMILAR, COMPLETA	UND	28
7642 - ORSE	7.03	ARANDELA DE USO EXTERNO EM ALUMÍNIO PINTADO, COM DIFUSOR EM VIDRO LEITOSO, REF. F 5124, DA LUSTRES PROJETO OU SIMILAR	UND	2
92983 - SINAPI	7.04	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	M	475
00357 - ORSE	7.05	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 60MM (2")	M	20
7138 - ORSE	7.06	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	80
09139 - ORSE	7.07	CAIXA DE PASSAGEM PVC 20 X 20CM, SISTEMA "X", COM TAMPA	UND	8
93463 - SINAPI	7.08	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1

Jorge Teodoro  
Pádua, Coordenador  
de Engenharia

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				30
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
93671 – SINAPI	7.09	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	1
93654 – SINAPI	7.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	5
74130/5 – SINAPI	7.11	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1
74130/4 – SINAPI	7.12	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	2
092980 – SINAPI	7.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	350
91856 – SINAPI	7.14	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	34
10635 – ORSE	7.15	LUMINÁRIA EM LED MODULAR PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 40W, LENTES EM POLICARBONATO, CORPO EM ALUMÍNIO, PINT. ANTI-INCRUSTANTES, GRAU DE PROTEÇÃO IP67, IK09, TEMP DE COR 5000°K, IRC = OU > 70%, V. ÚTIL 50.000 HORAS, LINHA STREET-LIGHT DA LEDSTAR-UNICOBIA OU SIMILAR	UND	14
3098 – ORSE	7.16	EQUIPE DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA (POSTES DO ESTACIONAMENTO)	H	8
74041/1 – SINAPI	7.17	LUMINÁRIA TIPO GLOBO DE VIDRO TRANSPARENTE PARA POSTE, INCLUSO 1 ÂMPADA 20W	UND	4
12378 – SINAPI	7.18	POSTE CONICO CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = 90* MM	UND	7
	8.00	PISO / CALÇADA		
84191 – SINAPI	8.01	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M²	76

Jorge Tomaz de Oliveira  
Diretor de Engenharia e Agronomia  
CNS 2207283

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				30
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
9417 - ORSE	8.03	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	5
94993 - SINAPI	8.04	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M²	34
05C13 - ORSE	8.05	ASSENTAMENTO DE SOLEIRA	M	1
	9.00	COBERTA / FORRO		
10350 - ORSE	9.01	ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DE FORRO COM PERFIS EM TUBO METALON, 40 X 20MM - VARA PROVISÓRIA 01.	M²	76
4449 - ORSE	9.02	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (PERFIS PVC PLASTILON) REF:ARAFORROS OU SIMILAR	M²	7
00265 - ORSE	9.03	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM	M²	1039
5045 - ORSE	9.04	FORRO DE PVC METABIL OU SIMILAR, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA, APLICADO	M²	20
	10.00	PAISAGISMO		
9883 - ORSE	10.01	ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE VASOS E JARDINS	L	900
4710 - SINAPI	10.02	PEDRISCO - PEDRA QUARTZITO OU CALCÁRIO LAMINADO, SERRADA, TIPO CARIRI, ITACOLMI, LAGOA SANTA, LUMINARIA, PIRENÓPOLIS, SÃO TOME OU OUTRAS SIMILARES DA REGIÃO, E= *1,5 A *2,5 CM	M²	62
8851 - ORSE	10.03	PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA). H=2,00M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UNID.	25
2384 - ORSE	10.04	FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA	M³	11
10234 - ORSF	10.05	GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO	M²	24
	11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
85387 - SINAPI	11.01	REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO	M³	54

Jorge T...  
18/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:36  
Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS

OBRA: MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - COMPLEMENTAR 03

LOCAL: FÓRUM DA CAPITAL

DATA: SETEMBRO / 2016

PRAZO DE EXECUÇÃO				30
CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
72687 – SINAPI	11.02	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M³ x KM	1080
10370 – ORSE	11.04	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS PASTILHA 4CM X 6CM OU 5CM X 5CM (BANHEIROS PÚBLICOS E ENTRADA DE PEDESTRE)	M²	65
7289 – ORSE	11.05	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU	M	162
5678 – SINAPI	11.06	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP. CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.374 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AT_06/2014	CHP	8
4629 – ORSE	11.07	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM-50MM, EXCETO PINTURA DE ACABAMENTO	M	5
CC180 – ORSE	11.08	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIAS (REAPROVEITAMENTO DAS DIVISÓRIAS DE GRANITO ANTIGAS)	M²	2

Jorge Tomaz de Almeida  
Diretor de Engenharia e Agronomia  
Data: 18/01/2018 às 10:57:04

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL - ENTRADA PRINCIPAL DE PEDESTRES

LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL

DATA: MARÇO/2015

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
54778 - SINAPI	1.1	ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR	H	11
	2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	2.01	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	19
	3.00	DEMOLICÕES E RETIRADAS		
00018 - ORSE	3.01	DEMOLICÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	47
04715/ORSE	3.02	REMOÇÃO DE VIDRO "EMPERADO"	M2	36
4784 - ORSE	3.03	BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO DE OBRA PORTE MÉDIO S=43,56M2, C/ 2 SALAS E 2 BANHEIROS COM MATERIAIS NOVOS	UN	1
74220/001 - SINAPI	3.04	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	59
85372 - SINAPI	3.05	DEMOLICÃO DE FORRO DE GESSO	M2	70
72801/1 - SINAPI	3.06	DEMOLICÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA	M2	131
73866/2 - SINAPI	3.07	DEMOLICÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	4
	4.00	ESTRUTURA		
C2180 - ORSE	4.01	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA REVEST. DE PISOS COM ARG. TRAÇO T4, ESP. MÉDIA = 2,5CM	M2	148
87503 - SINAPI	4.02	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES	M2	18
06320 - ORSE	4.03	LASTRO DE CONCRETO, LANÇADO E ADENSADO	M3	2
0168 - ORSE	4.04	PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 100/75/60 2,5T 12,5MM SISTEMAS LA FARGE GYPSUM (OU SIMILAR)	M2	22
	5.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE LÓGICA		
7138 - ORSE	5.01	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5	M	135

Jorge T. ...  
Diretor de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.**

**OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL – ENTRADA PRINCIPAL DE PEDESTRES**

**LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL**

**DATA: MARÇO/2016**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
00687 – ORSE	5.02	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA C/ DIVISÓRIA 20X10CM, INCLUSIVE TOMADA	UN	11
83366 – SINAPI	5.03	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 10X10X5CM (SOBREPOR) FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
3295 – ORSE	5.04	PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4"	UN	5
03296 – ORSE	5.05	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, 10A, DE USO GERAL, EM FIOS, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	6
03298 – ORSE	5.06	PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10A, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RÍGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO	UN	5
	6.00	REDE DE AR CONDICIONADO		
4461 – ORSE	6.01	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	1
1576 – ORSE	6.02	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 40 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, BALOS SIFONADOS, ETC...)	UN	1
	7.00	ESQUADRIAS E DIVISÓRIAS		
07162 – ORSE	7.01	PONTO DE SENSOR DE PRESENÇA EMBUTIDO EM PAREDE COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO Ø 3/4"	UN	2
03533 – ORSE	7.02	TRILHO PARA FIXAÇÃO (PARTE SUPERIOR) DE PORTA DE CORRER EM PERFIL "U", INCLUSIVE ROLDANAS	M	8
738281/SINAPI	7.03	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,8X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	6
00548 – ORSE	7.04	VIDRO TEMPERADO 10 MM, LISO, VERDE, COM FERRAGENS	M2	42
10341 – ORSE	7.05	PERFIL EM ALUMÍNIO 4" X 2"	M	19
09636 – ORSE	7.06	PERFIL EM ALUMÍNIO 2" X 1"	M	5'
91314 – SINAPI	7.07	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCAL (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
	8.00	REVESTIMENTOS		

Jorge Trindade Lima  
Diretor Geral de Engenharia e Agronomia  
07/03/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL - ENTRADA PRINCIPAL DE PEDESTRES

LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL

DATA: MARÇO/2018

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
00042 - ORSE	8.01	APICOAMENTO TOTAL DE REBOCO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS	M2	18
29587 - ORSE	8.03	SOLEIRA GRANITO POLIDO PRETO. L=15CM. ESP = 2 CM	M	20
11798 - SINAPI	8.04	GRANITO PRETO TAUCA	M2	4
87243 - SINAPI	8.05	PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AE 06/2014	M2	18
84191 - SINAPI	8.06	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSIVE JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	70
77200 - SINAPI	8.07	REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA	M²	41
73909/1 - SINAPI	8.08	DIVISÓRIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 8MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE 1,3"X3"	M²	41
	9.00	PINTURAS		
32312 - ORSE	9.01	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE OU ÓLEO SOBRE FORRO DE MADEIRA	M2	5
2278 - ORSE	9.02	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA, LIXAMENTO E RETOQUES	M2	18
02288 - ORSE	9.03	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA ACRÍLICA CONVENCIONAL	M2	23
	10.00	REVESTIMENTO EM GESSO PARA TETTO		
08083 - ORSE	10.01	FORRO ACÚSTICO EM PLACAS DE FIBRA MINERAL C/PERFIL "T" EM AÇO, TIPO "SONEX" OU SIMILAR, (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M²	70
	11.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
07667 - ORSE	11.32	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, COM MONTANTES E FECHAMENTO EM TUBO INOX Ø=1 1/2", H=96CM, ACABAMENTO POLIDO. FIXAÇÃO EM PISO	M	6
4740 - ORSE	11.03	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL, MONTAGEM E DESMONTAGEM	M² x MÊS	30
72887 - SINAPI	11.04	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3xKM	525

Jorge Tenório Gomes Lima  
Diretor, Engenharia e Agronomia  
CREA-AL 030572-1/2017

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018




Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



 <b>PODER JUDICIÁRIO DE ALAGOAS</b>				
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.</b>				
<b>OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL - ENTRADA PRINCIPAL DE PEDESTRES</b>				
<b>LOCAL: BARRO DURO, MACEIÓ-AL</b>				
<b>DATA: MARÇO/2016</b>				
<b>CÓDIGO</b>	<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>
85387 - SINAPI	11.05	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M²	28
9537 - SINAPI	11.06	IMPEZA DE OBRA	M²	234

Jorge Tomaz  
Diretor, Geral  
CREA-AL 5423

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017  
18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas



PODER  
JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.**

**OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL - VARAS PROVISÓRIAS**

**LOCAL: BARRO DURO**

**DATA: MARÇO/2016**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
	1.00	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA		
4083 - SINAPI	1.01	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS	H	440
34779 - SINAPI	1.02	ENGENHEIRO CIVIL JUNIOR	II	132
	1.03	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
7016 - SINAPI	1.03.01	VEÍCULO COMERCIAL LEVE (PICK UP) COM CAPACIDADE DE CARGA DE 700 KG, MOTOR FLEX (LOCAÇÃO)	H	43
	2.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E DE REDE LÓGICA		
74131/4 - SINAPI	2.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - TÉRREO	UN	1
74131/4 - SINAPI	2.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 3º ANDAR	UN	1
74130/001 - SINAPI	2.03	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 3CA 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	46
74130/005 - SINAPI	2.04	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1
74130/006 - SINAPI	2.05	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2
7138 - ORSE	2.06	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	M	1340
03299/ORSE	2.07	PONTO DE TOMADA 2P+T DE SOBREPOR. 10 A, DE USO GERAL, ABNT, C/CANAleta PLÁSTICA 20X10MM, "SISTEMA X", INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	130
03397 - ORSE	2.08	PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE CONJUNTO ASTOIP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO	UN	14
07807 - ORSE	2.09	TOMADA DUPLA 2P+T UNIVERSAL, "SISTEMA X", REF. 1434, FAME OU SIMILAR	UN	36
00674 - ORSE	2.10	PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO TELEBRÁS, COM CANALETA PLÁSTICA C/DIVISÓRIA 20X10MM, APARENTE	UN	5

Jorge Tomaz de Moraes Lima  
Diretor, Engenharia e Agronomia  
CREA-AL/005785-1/AL, 18/01/2018

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas





PODER JUDICIÁRIO  
DE ALAGOAS

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.**

OBRA: ADAPTAÇÕES NO FÓRUM DA CAPITAL - VARAS PROVISÓRIAS

LOCAL: BARRO DURO

DATA: MARÇO/2016

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
00687 - ORSE	2.11	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLÁSTICA C/ DIVISÓRIA 20X10MM, INCLUSO TOMADA	UN	85
0668 - ORSE	2.12	CAIXA DE PASSAGEM 30X30CM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO	UN	18
00673 - ORSE	2.13	LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E LÂMPADA	UN	31
00633 - ORSE	2.14	REVISÃO DE LUMINÁRIA FLORESCENTE 2X36W, TIPO 2 (COM SUBSTITUIÇÃO DE 30% DE CALHAS E REATORES E 100% DAS LÂMPADAS)	UN	50
92983 - SINAPI	2.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400
	<b>3.00</b>	<b>REDE DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO</b>		
4464 - ORSE	3.01	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU	UN	6
4467 - ORSE	3.02	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU	UN	3
4469 - ORSE	3.03	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 24000 BTU	UN	5
4473 - ORSE	3.04	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 36000 BTU	UN	1
4475 - ORSE	3.05	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 48000 BTU	UN	1
1679 - ORSE	3.06	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DE Ø 10 MM (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC...)	LN	18
	<b>4.00</b>	<b>ESQUADRIAS, DIVISÓRIAS E FORROS</b>		
10663 - ORSE	4.01	DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=10MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR - FORNECIMENTO	M²	548
10662 - ORSE	4.02	ASSENTAMENTO DE DIVISÓRIA DIVILUX (PAINEL CEGO), E=10MM, COM PERFIS EM ALUMÍNIO OU SIMILAR	M²	548
85004 - SINAPI	4.03	VIDRO ISO INCOLOR 4MM	M²	26

Jorge Tereza da Silva Lima  
Diretor, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia  
CREA-AL/2018/18-1736

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Alagoas, vinculado à Certidão nº 673972/2017, emitida em 18/01/2018



Certidão nº 673972/2017

18/01/2018, 17:36

Chave de Impressão: 1W4x6

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/01/2018 e contém 310 folhas

